

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft

Dichtheitsprüfung
für Jauche- und Güllegruben

Anschrift

Name:

Straße:

Ort:

Telefon:

1. Beschreibung der Grube

- a) Gesamtvolumen:m³
- b) Monolithische Bauweise: ja nein
- c) Baustoff:
- d) Nennweite Zulaufleitung in mm:

2. Prüfung der Grube

- a) Vorfüllzeit (mind. 24 h) Datum.....
von Uhr bis Uhr = Stunden
- b) Beobachtungszeitraum (48 h)
Datum von Uhr
Datum bis Uhr = Stunden
- c) Wassertemperatur während Beobachtungszeitraum
Beginn °C
Ende °C
- d) Wasserspiegel während Beobachtungszeitraum
(gemessen von Oberkante Deckplatte)
Beginn mm
Ende mm
- e) sichtbarer Wasseraustritt ja nein
- f) bleibende Durchfeuchtung ja nein

3. Ergebnis

Der Behälter ist dicht / undicht.

Name des Prüfenden:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Durchführung:

Die Dichtheit des Behälters ist durch eine mindestens 50 cm hohe Füllung mit Wasser an freistehenden bzw. nicht hinterfüllten Behälter nachzuweisen. Der Beobachtungszeitraum beträgt 48 Stunden.

Der Behälter ist dicht, wenn kein sichtbarer Wasseraustritt, keine bleibenden Durchfeuchtungen und kein messbares Absinken des Wasserspiegels auftritt.

Baubeginn und Zeitpunkt der Dichtheitsprobe (bei Tiefbehältern bei noch offener Baugrube) ist dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen - Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft - rechtzeitig, d.h. mind. 8 Tage vorher - anzuzeigen.